

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

Spisany w dniu **05 listopada 2012 roku**.

Adres budowy DPS w Machowinie – budynek biurowy

Nazwa zadania inwestycyjnego: „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego – termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie**”

Zlecniodawca : **Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, 76-270 Ustka, Machowino 53**

Wykonawca: **Zakładem Ogólnobudowlany „KAK-BUD” Kazimierz Kędzior, 78-600 Wałcz, al. 1000-lecia 14B/3**

Roboty wykonane na podstawie umowy nr 7/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku.

Odbiór robót następuje na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia 29 października 2012 roku.

Komisja odbioru w składzie:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) Ewa Młynarczyk | przedstawiciel Inwestora (Dyrektor DPS Machowino) |
| 2) Mariusz Przybyszewski | przedstawiciel Inwestora |
| 3) Grzegorz Lachowicz | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
| 4) Kazimierza Kędzior | Właściciel (Kierownik Budowy) |

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami budowy: projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stwierdza,

że roboty zostały rozpoczęte dnia **03 września 2012 roku**

i zakończone dnia **29 października 2012 roku** (zgodnie z §2 umowy nr 7/2012 termin zakończenia całości robót budowlanych ustalony był na dzień 30 września 2012 roku).

Zamawiający zgodnie z §10 naliczył karę za 29 dni zwłoki w wysokości 0,1%, tj. $29 \times 47934,74 \times 0,1\% = 1.390,11 \text{ zł}$, która zostanie odjęta od należytego wynagrodzenia.

Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi na ogólną wartość 47.934,74 zł – kara (1.390,11 zł) = **46.544,63 zł**

słownie: czterdzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt trzy groszy

Specyfikację wykonanych robót termomodernizacyjnych zawarto w załączniku do niniejszego protokołu.

Jakość robót - **dobra**.....

Stwierdzono następujące usterki: **brak**

.....

Termin usunięcia usterek ...**nie dotyczy**.....

Stwierdzona następujące niedoróbki**brak**.....

Termin wykonania niedoróbek**nie dotyczy**.....

Okres gwarancji wynosi **5 lat** licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy

Na podstawie powyższego Komisja uznała roboty za zakończone i odebrane.

1)
mgr Ewa Młynarczyk
Starszy Administrator

2)
Mariusz Przyjemski

3)
mgr. Grzegorz Lachowicz
Uprawnienia budowlane

4)
Zakład Ogólnobudowlany KAK-BUD
Kazimierz Kędziór
78-600 WĄCZĘĆ AL. 1000-lecia 14B/3
NIP 765-127-01-70 REGON 331382710
tel. 067/268 97 84, kom. 0605 784 287
nr ewid. POM/0087/PWOK/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

z dnia 05-11-2012 roku.

zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie śluskim – termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie”

Budynek biurowy

RODZAJ WYKONANYCH ROBÓT	JM	ILOŚĆ
ocieplenie tarasu izolacja styropianem o grub. 15 cm wraz z wykonaniem tynku i malowaniem	m ²	32,30
ocieplenie stropu poddasza styropianem o grub. 15 cm	m ²	87,00
ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grub. 14 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rur i rynien i obrobieniem ościeży oraz wykonaniem opaski wokół budynku	m ²	219,44

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Machowinie

1) mgr Ewa Majmuryk

2) Grzegorz Lachowicz

3) Urządzenia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. POM/0087/PWOK/04

4) Kozłowski Kędzior
78-600 WĄLECZ, AL. 1000-lecia 14B/3
NIP 765 427 01 70 REGON 331382710
tel. 067 264 97 84 kom. 0605 784 287

STARSZY ADMINISTRATOR
Mariusz Przekwyszewski